



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013

Ejercicio Fiscal:

2017

Trimestre:

Cuarto

Departamento:

Alto Parana

Municipalidad:

Los Cedrales

Subsector:

Plan de Desarrollo Municipal

| Proyecto de FOMACIDE | Producto | Indicador | Concepto / Código | | | | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera | | | | | Ejecución Productiva | | | | | | | | | | Método de Verificación | Observaciones | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|----------|------------------|------|--------|---|---|---|-----------------|------------------------|---------------|---------|--|--|--|
| | | | FP | OF | OC | OT | | | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Acumulado Anual | % Anual | Descripción | Registro | Unidad de Medida | Meta | Avance | | | | Acumulado Anual | | | % Anual | | | |
| | | | Trp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOMACIDE | Almuerzo escolar | 120 alumnos beneficiados con la provisión de almuerzo escolar de los 120 alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1 y 2 ciclo matutinos, según presupuesto municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 848 | 228.297.979 | 298.817.107 | 0 | 0 | 55.080.000 | 110.160.000 | 162.240.000 | 55 | Bastante deficitario de almuerzo escolar mensual para 120 alumnos de la educación inicial y educación escolar básica del 1 y 2 ciclo matutinos, a ser beneficiados con el Programa, según planificación municipal 2017 | 120 | Alumnos | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 100 | Revisión de adjudicación, Programación Financiera correspondiente a la provisión de servicios de alimentación escolar. La falta de aprobación a tiempo oportuno de los proyectos por parte del MDEC. | Se proyectó almuerzo escolar a 120 niños, se realizó por los meses de mayo, junio, julio y agosto, pero la implementación en las clases. La programación financiera correspondiente a la provisión de servicios de alimentación escolar no se realizó debido a la falta de aprobación a tiempo oportuno de los proyectos por parte del MDEC. | |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 2 Sanitarios construidos de los 3 Sanitarios a ser construidos en Centros Educativos, según presupuesto municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 0 | 275.191.623 | 0 | 0 | 95.132.659 | 126.453.482 | 211.587.141 | 81 | 3 Sanitarios en 3 Centros Educativos que serán construidos en el Municipio de Los Cedrales según planificación municipal 2017 | 3 | Sanitario | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | Construcción de Adjudicación, Programación Financiera, Recopilación Final de la Oera | Al cierre del 4to. Trimestre se halla concluida la construcción de 2 Sanitarios y Uno se halla en 40% de avance. | |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 1 aula construida de 1 aula a ser construida en Centros Educativos, según presupuesto municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 102.497.200 | 99.433.125 | 0 | 0 | 64.478.089 | 31.478.276 | 92.952.365 | 97 | 1 aula en 1 Centro Educativo que serán construidos en el Municipio de Los Cedrales según planificación municipal 2017. | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Construcción de Adjudicación, Programación Financiera, Recopilación Final de la Oera |
| FOMACIDE | Proyecto de Infraestructura en Educación | 9 aulas reparadas de las 12 aulas a ser reparadas en Centros Educativos, según presupuesto municipal 2017 | 2 | 30 | 3 | 520 | 220.049.207 | 691.044.657 | 0 | 0 | 222.241.742 | 347.686.782 | 570.028.524 | 82 | 12 aulas en 4 Centros Educativos que serán reparadas en el Municipio de Los Cedrales según planificación municipal 2017. | 12 | Aula | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 75 | Construcción de Adjudicación, Programación Financiera, Recopilación Final de la Oera | Al cierre del 4to. Trimestre se halla concluida la reparación de 7 aulas se halla en proceso del 40%. Se ha incrementado la programación inicial de modo a intervenir en mayor cantidad de aulas en el presente año, para el próximo año se incrementará. | |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 3 Sanitarios construidos de los 3 Sanitarios a ser construidos en Centros Educativos, según presupuesto municipal 2017. | 2 | 30 | 3 | 520 | 87.224.194 | 87.224.194 | 87.224.194 | 0 | 0 | 0 | 87.224.194 | 100 | 3 Sanitarios en 3 Centros Educativos que serán construidos en el Municipio de Los Cedrales según planificación municipal 2017. Comprende a la construcción de proyectos adjudicados en el ejercicio anterior. | 3 | Sanitario | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | Construcción de Adjudicación, Programación Financiera, Recopilación Final de la Oera | Comprende a proyectos adjudicados en el ejercicio anterior, programados por la modalidad planificada, para asignados al Presupuesto 2017. | |
| | Proyecto de Infraestructura en Educación | 1 aula construida de 1 aula a ser construida en Centros Educativos, según presupuesto municipal | 2 | 30 | 3 | 520 | 32.999.306 | 32.999.306 | 32.999.306 | 0 | 0 | 0 | 32.999.306 | 100 | 1 aula en 1 Centro Educativo construida en el Municipio de Los Cedrales según planificación municipal 2017. Comprende a la construcción de proyectos adjudicados en el ejercicio anterior. | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Construcción de Adjudicación, Programación Financiera, Recopilación Final de la Oera | Comprende a proyectos adjudicados en el ejercicio anterior, programados por la modalidad planificada, para asignados al Presupuesto 2017. | |

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
 Dirección de Finanzas
 Dany Daniel Paiva Duarte
 Director de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
 Intendencia
 Andrés Mareco Samudio
 Intendente Municipal

